



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 310/2024

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 11-11-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22042/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύnthου Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.02/2019
Αρ. απόφασης: 310	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 11170/06-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου (α.σχετικό) για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31-12-2025, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 1.401.648,64€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.-απαλλαγή βάσει αρ. 1 παρ. 10 Ν.4281/14), υπεγράφη στις 22-6-2022,

2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 22-6-2024 συμπεριλαμβανόμενης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, η οποία παρατάθηκε με την υπ' αριθμ. 81/2024 απόφαση Δ.Σ. Πολυγύρου μέχρι 1-9-2024 συμπεριλαμβανόμενης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας

3. Με την από 19-7-2024 εισήγησή μας (β. σχετικό) η Υπηρεσία μας διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2025 προκειμένου να γίνει δυνατή η δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Παρακαλούμε για την έγκρισή της.».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ανέγνωσε την από 19-07-2024 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 1.401.648,64€ (με αναθεώρηση χωρίς Φ.Π.Α.-απαλλαγή βάσει αρ. 1 παρ. 10 Ν.4281/14), υπογράφηκε στις 22-6-2022.

Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 22-6-2024 συμπεριλαμβανόμενης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την υπ' αριθμ. 81/2024 απόφαση Δ.Σ. Πολυγύρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 1-9-2024 συμπεριλαμβανόμενης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Με την 2η αίτησή του, η ανάδοχος εταιρία ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. στις 18-6-2024, ζήτησε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 31η-12-2025, για τους παρακάτω λόγους:

Α) Μέχρι σήμερα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί η εγκατάσταση καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον ΔΕΔΔΗΕ

Β) δεν έχει κατασκευασθεί το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού με συνέπεια να είναι αδύνατη η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

#### Εισήγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν τόσο εξαιτίας της μη έναρξης των διαδικασιών για την ηλεκτροδότηση της ΕΕΛ, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Ολύνθου, ώστε να είναι δυνατή η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ με τα λύματα του οικισμού.

Η κατασκευή του έργου και η θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία ολοκληρώνονται στις 01/07/2024 σύμφωνα με την από 18-6-2024 αίτηση του αναδόχου.

Καθώς η εργολαβία της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου έχει διαλυθεί, θα απαιτηθεί σημαντικό χρονικό διάστημα για την επαναδημοπράτηση και ολοκλήρωση του.

Για όλα τα παραπάνω η Υπηρεσία μας διατυπώνει θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2025 δηλαδή 486 ημερολογιακές ημέρες.».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

**Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου**

Αφού έλαβε υπόψη:  
α. την με ημερομηνία 18-6-2024 αίτηση του Αναδόχου ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ  
β. την από 19-7-2024 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου  
και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.02/2019, μέχρι τις 31-12-2025, δηλαδή κατά 486 ημερολογιακές ημέρες, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου της Ολύνθου, ώστε να είναι δυνατή η δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ με τα λύματα του οικισμού.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 310/2024  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 11 Νοεμβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**