



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 62/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 06/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 17-03-2025 και ώρα 10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 4219/13-03-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.29/2021
Αρ. απόφασης: 62	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 4028/10-03-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12η-4-2025, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 329.807,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 12-4-2023,

2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 11-4-2024,

3. Με την υπ' αριθμ. 163/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι την 12η-10-2024

4. Μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 12-04-2025 ήτοι εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες.

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση για τις υπολειπόμενες εργασίες εκτός από τις εργασίες εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και χωρίς ποινική ρήτρα, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών, και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη:

- την με ημερομηνία 10-10-2024 αίτηση του Αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σια Ε.Ε.
- την από 14-2-2025 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
- την με αρ. πρωτ. 1150/10-3-2025 θετική γνώμη για την παράταση από την ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
- την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογικής συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.29/2021 του Αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σια Ε.Ε. μέχρι τις 12-04-2025.

2. Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση για τις υπολειπόμενες εργασίες εκτός από τις εργασίες εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών και χωρίς ποινική ρήτρα, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση του συνόλου των υπολειπόμενων εργασιών

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2025

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 17 Μαρτίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**