



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 184/2025

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12/2025 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 16-06-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 10745/11-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.14/2020</b>
<b>Αρ. απόφασης: 184</b>	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος το με Α.Π. 10398 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης της Αναδόχου εταιρείας με ημερομηνία 06-06-2025 για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 3.175.734,05€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 13-07-2023,
2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 13-07-2025,

3. Η ανάδοχος ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.. μας ενημέρωσε με την με ημερομηνία 06-06-2025 αίτησή της, την παράταση των εργασιών του έργου λόγω καθυστερήσεων στην πρόοδο των εργασιών (εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγου και των έντονων καιρικών φαινομένων) και εκτιμάται από την ανάδοχο εταιρεία πως θα απαιτηθούν 12 μήνες για την ολοκλήρωσή τους.

4. Η υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψιν τα στοιχεία, που μας προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία, συνηγορεί στην παράταση εργασιών διαστήματος οκτώ (8) μηνών δηλαδή έως τις 13/03/2026 με αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου**

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.14/2020 κατά οκτώ (8) μήνες δηλαδή έως τις 13/03/2026 με αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 184/2025  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 16 Ιουνίου 2025  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**