



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 284/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 19-08-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 15574/14-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συνέχιση εργασιών ανακαίνισης προϋφιστάμενου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Πολυγύρου» με Αρ.μελ.1/2024
Αρ. απόφασης: 284	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 15044/06-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της με ημερομηνία 24-7-2025 αίτησης του Αναδόχου Σ. Φασιάς Κατασκευαστική & Σια Ε.Ε για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 23η-9-2025, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 318.025,84€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 25-11-2024,
2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 25-5-2025,

3. Με την 156/30-05-2025 απόφαση Δ.Ε. Πολυγύρου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 25-07-2025.

4. Σύμφωνα με την από 29-07-2025 εισηγητική έκθεση της Υπηρεσίας μας διατυπώνεται θετική γνώμη για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 19-09-2025 δηλαδή κατά πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση

5. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 3985/5-8-2025 έγγραφο της γνωμοδότησε θετικά για την παραπάνω παράταση

Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση, και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συνέχιση εργασιών ανακαίνισης προϋφιστάμενου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Πολυγύρου» με Αρ.μελ.1/2024 μέχρι τις 19-09-2025 δηλαδή κατά πενήντα πέντε (55) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 284/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 19 Αυγούστου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**

