



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 143/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 16/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 18-05-2026 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8382/14-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Αναστάσιος Καραφουλίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 3^ο	Έγκριση 1^{ης} παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Συνέχιση έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 03/2024
Αρ. απόφασης: 143	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 7435/498/11-05-2026 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 29-04-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «Κ/ΞΙΑ ΑΩΟΣ ΑΤΕ – ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» του έργου «Συνέχιση έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 03/2024, για παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2026 με αναθεώρηση.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία καθώς δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση εργασιών για το διάστημα από την έναρξη των εργασιών έως την υποβολή της αίτησης, λόγω και των δυσμενών

καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, κακοκαιρία, αργίες) στην περιοχή κατασκευής του έργου για σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες.

Επίσης επικαλείται την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου του έργου σε ποσοστό περίπου 15,20% καθώς επίκειται υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου για την εκτέλεση επιπλέον εργασιών λόγω απρόβλεπτων και σφαλμάτων της μελέτης που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και ταυτόχρονα την απορρόφηση του μεγαλύτερου τμήματος των απρόβλεπτων περίπου 15%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 7435/498/11-05-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 3/2024 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συνέχιση έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 03/2024, της αναδόχου εταιρίας «Κ/ΞΙΑ ΑΩΟΣ ΑΤΕ – ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.», για τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 30-09-2026 με αναθεώρηση.

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Αναστάσιος Καραφουλίδης και Δημήτριος Ζαγγίλας

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2026

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 18 Μαΐου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**