

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 23/16.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμόνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	17	Μπάτσιος	Αστέριος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Καπλάνης	Θωμάς
6	Σαράντη	Μαρία	20	Αβέρης	Αθανάσιος
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
8	Πλιάκος	Αστέριος	22		
9	Λακρός	Αλέξανδρος	23		
10	Σοφοτάσιος	Χρήστος	24		
11	Βουλγαράκης	Χρυσόστομο	25		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26		
13	Δήμητσας	Δημήτριος	27		
14	Μπογδάνος	Κων/νος			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1	Πύρρος	Ιωάννης
2	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Χλιούμης	Ανδρέας
4	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Γκολόης	Γεώργιος
6	Βαγιωνάς	Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμούλιας και β) Σάρρης Νικόλαος, Ταξίαρχη.

Αριθμός θέματος : 5 ^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κρασπέδωση – Πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας» με αρ. μελ. 39/2010
Αριθμός Απόφασης : 519	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 5^ο θέμα, ανέφερε: «Με το υπ' αριθμ. 23662/16-12-11 έγγραφό της η Δ/νση Τ.Υ. & Περιβ/ντος Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου Σπαθάκη Π. Ευάγγελου για παράταση προθεσμίας μέχρι την 29-2^{ου}-2012 με αναθεώρηση, εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίου)- Αριθ. Μελ. 39/2010' εξαιτίας της έλλειψης πιστώσεων (η υπ' αριθ. 8048/06-06-2011 Απόφαση διακοπής εργασιών).

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)**».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. **23662/16-12-11** έγγραφό της η Δ/ση Τ.Υ. & Περιβ/ντος Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου, την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)- Αριθ. Μελ. 39/2010 μέχρι την 29-2^ο-2012, με αναθεώρηση, εξαιτίας της έλλειψης πιστώσεων (η υπ' αριθ. 8048/06-06-2011 Απόφαση διακοπής εργασιών).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 519/2011

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 21 -12-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ