

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 8/11.4.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιονάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

**ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η **κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:40	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα υποδομής στην επέκταση του οικισμού Καλυβών» με αριθ. 132/2008
Αριθμός Απόφασης :106	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 40 θέμα, **τόνισε τα εξής:** «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την με Αριθ. Πρωτ.: Φ6στ/5668/3-4-2014 αίτηση του αναδόχου Κ/Ξ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ- Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ του έργου «Έργα υποδομής στην επέκταση του οικισμού Καλυβών» με αριθ. 132-2008, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 15η -09ου -2013, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι, λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης διεκόπησαν οι εργασίες, σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.: 9290/10-5-2012 απόφαση του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση χωρίς αναθεώρηση.».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 2-4-2014 αίτηση για παράταση του αναδόχου Κ/Ξ Γ. ΣΙΟΥΡΛΟΣ- Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, την υπ' αρ. μελ. 132/2008 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Έργα υποδομής στην επέκταση του οικισμού Καλυβών» με αριθ. Μελ. 132/2008, του αναδόχου Κ/Ξ Γ. ΣΙΟΥΡΛΟΣ- Κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ,μέχρι την 15η -09ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, διότι διεκόπησαν οι εργασίες λόγω μη ομαλής χρηματοδότησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 106/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 25 -4-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ