

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 20/20.12.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
2	Πύρρος	Ιωάννης	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Γκολόης	Γεώργιος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία			
7	Δημητριάδης	Χρήστος			
8	Χλιούμης	Ανδρέας			
9	Λακρός	Αλέξανδρος			
10	Σοφοτάσιος	Χρήστος			
11	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος			
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος			
13	Παπανικολάου	Ευτυχία			
14	Μπογδάνος	Κων/νος			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Βαγιονάς	Αθανάσιος
2	Πλιάκος	Αστέριος
3	Παρθενιώτης	Νικόλαος
4	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα
8	Γκλάβας	Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 160	Έγκριση 3^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμος Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης :520	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγύλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 16ο θέμα, τόνισε τα εξής :«με το με αριθ. Πρωτ.: 25910/30-12-2013 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, μας αποστέλλουν την σχετική αίτηση της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου του θέματος, για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του κατά 150 ημερολογιακές μέρες, δηλαδή μέχρι την 30^η-5-2014 και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Σχετικά μας αναφέρουμε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο **Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης**, για το πιο πάνω έργο έγινε στις **28/2/2013**.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν **120 (εκατόν είκοσι)** ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **27/6/2013**.

Στις 25-06-2013 υποβλήθηκε 1^η αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του μέχρι την **27^η-9-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 12365 της 25/6/2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 309/13 Απόφαση Δ. Σ..

Στις 20-09-2013 υποβλήθηκε 2^η αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του μέχρι την **30^η-12-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 19161 της 11/10/2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 434/13 Απόφαση Δ. Σ..

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **151.946,51 €** (πλέον Φ.Π.Α. 23%). **Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ. 6στ/ 25910/30-12-2013 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, την από 30/12/2013 αίτηση του ανάδοχου Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, την υπ' αρ. μελ. 129/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 129/2011, μέχρι την 30^η-5-2014, χωρίς Αναθεώρηση, εξαιτίας της μη έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία της τροποποίησης της μελέτης, οπότε και δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών στο Τ.Κ. Βραστάμων.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 520/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 12 -2-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ