

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 26/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή τέταρτη (24<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την με αριθ. πρωτ. 12717/20-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε, 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** -

**Αριθμός θέματος:** 2<sup>ο</sup> έκτακτο

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου**

**Αριθμός Απόφασης:** 262

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/4622/17-09-2021 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 09-08-2021 αίτηση του αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 12-4-2022, καθώς ο ανάδοχος επικαλείται καθυστέρησης των εργασιών λόγω

1. Της πανδημίας COVID-19 που πλήττει τη χώρα μας από την αρχή της σύμβασης του έργου και της συνεχούς κλιμάκωσης των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων προστασίας διάδοσης της νόσου, η ανάδοχος εταιρία ακολουθεί αυτά τα οποία ορίζονται κάθε φορά με τις νόμιμες διατάξεις και τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν και την εξέλιξη εκτέλεσης του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων.

2. Κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου διαπιστώθηκαν επί πλέον εργασίες σε σύγκριση με την αρχική μελέτη του έργου, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και σύνταξη πρωτοκόλλου καθορισμού νέων τιμών μονάδος εργασιών, απαραίτητων για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου

3. τους χειμερινούς μήνες με δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις) που ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών προήλθαν καθυστερήσεις.

4. κατά την θερινή περίοδο του Ιουνίου προέκυψαν καθυστερήσεις από την αναγκαία κίνηση των αγροτικών μηχανημάτων λόγω του θερισμού και της συγκομιδής της παραγωγής, γεγονός που δυσκόλεψε την εκτέλεση των εργασιών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/4622/17-09-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 10/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Δουμπιά Καλαμωτό» αρ. μελ. 10/2019, μέχρι τις 12-04-2022, του αναδόχου «ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 262/2021**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 24<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**