

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 17/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ογδόη (28) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 17/24.12.2018** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ματθαίου	Αθανάσιος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Παπούλιος	Ιωάννης
3	Σιδέρης	Νικόλαος	17	Χριστιανού	Αγγελική
4	Κοντογιώργης	Δημήτριος	18		
5	Ματέας	Γεώργιος	19		
6	Σαράντη	Μαρία	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Φυλαχτός	Χρήστος	22		
9	Κυριάκου	Ιφιγένεια	23		
10	Σιμώνης	Ιωάννης	24		
11	Αλεκτορίδης	Μιχαήλ	25		
12	Κανταράς	Αναστάσιος	26		
13	Τσινάς	Αργύριος			
14	Πάνος	Ιωακείμ			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Λακρός	Αλέξανδρος
2	Λιόντας	Γεώργιος
3	Ζούνη	Στέλλα
4	Γκλάβας	Γεώργιος
5	Βασιλάκης	Αθανάσιος
6	Δέας	Πάυλος
7	Ζαβράκογλου	Άγγελος
8	Λαφαζάνης	Βασίλειος
9	Ξάκης	Ιωάννης
10	Ζιούπου	Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και **παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθνου κ. Νικόλαος Αυγέρης**

Αριθμός θέματος : 21ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου"
Αριθμός Απόφασης : 411	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/18466/28-11-2018 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 26-11-2018 αίτηση του αναδόχου Βασίλειου Πανιώρα του έργου «Συμπληρωματικές

εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου» με αριθ. μελέτης 20/2018, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 10η-3ου-2019 ΜΕ αναθεώρηση. Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/18466/28-11-2018 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 20/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης Αγίου Προδρόμου» με αριθ. μελέτης 20/2018, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 10η-3ου-2019 ΜΕ αναθεώρηση, του αναδόχου Βασιλείου Πανιώρα.

Επί της απόφασης μειοψήφισαν οι πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταράς, Αθανάσιος Ματθαίου, Αργύριος Τσινάς, Πάνος Ιωακείμ, Ιωάννης Παπούλιος

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 411/2018

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 28-12-2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ