

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 12/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη έκτη (16^η) Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 6028/12-5-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. τον κ. Χρήστο Βορδό, λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Αστερίου Ζωγράφου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάνης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., λόγω απουσίας του κ. Αργύριου Τσινά, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χρήστος Βορδός, 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Δήμητσας Παναγιώτης, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε. & 6. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αστερίος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 5^ο

Έγκριση 1ης παρατάσεως των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019)

Αριθμός Απόφασης: 105

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Χρήστος Βορδός, ο οποίος τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/1576/10-5-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 10-02-2022 αίτηση του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.» του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019), για την παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συγκεκριμένα της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 04.01.2022 σε 08.03.2022, καθώς:

1) Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 486.120,15 € (εργασίες 392.032,38 € + 94.087,77€ Φ.Π.Α. 24%), υπεγράφη στις 03-09-2021

2) Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 03-09-2022

3) Ο ανάδοχος με την από 10-02-2022 αίτησή του επικαλείται καθυστέρηση των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) σύμφωνα και με την συνημμένη αναλυτική κατάσταση και το μετεωρολογικό δελτίο καιρού

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1576/10-5-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 32/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων|» (αρ. μελ. 32/2019) του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.» κατά εξήντα τρεις (63) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 04.01.2022 σε 08.03.2022, χωρίς όμως να επηρεάζει την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου που είναι μέχρι τις 03-09-2022

Επί της απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 105/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 16^η Μαΐου 2022
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΡΔΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**