

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 3/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εντεκάτη (11^η) Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 1379/07-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε., λόγω απουσίας του κ. Αργύριου Τσινά, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Χρήστος Βορδός, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, 5. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 6. Δημήτρης Κυργιαφίνη τακτικά μέλη & 7. Ιωάννης Σφυρής, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αριθμός θέματος: 2^ο έκτακτο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου»

Αριθμός Απόφασης: 13

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/1417/7-2-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 4/2/2022 αίτηση του αναδόχου «Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ» του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/2018, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 05/09/2022, καθώς:

1) Μέχρι τις 4/2/2022 δεν έχει ορισθεί αρχαιολόγος από την αρμόδια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έναρξη των χωματουργικών εργασιών καθώς κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του κατά την διάρκεια των εργασιών.

2) Εκκρεμεί έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1417/7-2-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 40/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» αρ. μελ. 40/2018, μέχρι τις 05/09/2022, του αναδόχου «Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΩΝΑΣ»»

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ. ο κ. Ιωάννης Σφυρής

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 11^η Φεβρουαρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**