

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 19/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή έβδομη (27^η) Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 9854/18-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Γεώργιος Ματέας, Αντιδήμαρχος Ορμύλιας, λόγω απουσίας του τακτικού μέλους της Ο.Ε. του κ. Παναγιώτη Δήμητσα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγύλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Αργύριος Τσινάς, 6. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε και 7. Γεώργιος Ματέας, αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 5^ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης: 212

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/7671/04-07-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 07-06-2022 αίτηση του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 28-8-2022, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- 1) Της ροής χρηματοδότησης του έργου.
- 2) Λόγω καιρικών συνθηκών

3) Απροσδόκητοι εξωγενείς παράγοντες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/7671/04-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 33/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, μέχρι τις 28-08-2022, του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 212/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 27^η Ιουλίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ