

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 20/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την τρίτη (3^η) Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 10656/29-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης τακτικά μέλη Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 2^ο

**Έγκριση 1ης παράτασης - επιμήκυνσης του
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης
ολικής προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου Π:
«Ανακαίνιση προϋφιστάμενου Δημοτικού
Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου» με αρ. μελέτης
09/18 μελέτης**

Αριθμός Απόφασης: 224

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/10628/29-7-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 21-6-2022 αίτηση του αναδόχου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» του υποέργου Π: «Ανακαίνιση προϋφιστάμενου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 09/18 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 26-1-2023.

Ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω ενεργειακής κρίσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 153, παρ. 1^α του Ν. 4938/2022 (περί επειγουσών ρυθμίσεων για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων) και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/10628/29-7-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 09/18 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση ολικής προθεσμίας περαιώσεως του υποέργου ΙΙ: «Ανακαίνιση προϋφιστάμενου Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 09/18 μελέτης, μέχρι τις 26-1-2023, του αναδόχου «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 224/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 3^η Αυγούστου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ