

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό 4/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής**  
**του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την πρώτη (1<sup>η</sup>) Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 2010/18-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Δημήτριος Ζαγγίλας, 3. Παναγιώτης Δήμητσας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5. Αργύριος Τσινάς & 6. Δημήτρης Κυργιαφίνη τακτικά μέλη Ο.Ε.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Χρήστος Βορδός, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

**Αριθμός θέματος: 3<sup>ο</sup>**

**Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ- ΒΑΡΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ 27ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» αρ. μελ. 33/2019 μελέτης του Δήμου Πολυγύρου**

**Αριθμός Απόφασης: 26**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/18945/2021/17-2-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 13/12/2021 αίτηση του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 28-4-2022, καθώς:

1) Με την υπ' αριθ. Φ6στ/16624/2021 Απόφαση Διακοπής Εργασιών το έργο είχε σταματήσει επειδή δεν είχε πληρωθεί ο πρώτος λογαριασμός του αναδόχου. Μετά την πληρωμή του αναδόχου εξέλειπαν οι λόγοι της διακοπής.

2) Λόγω της χειμερινής περιόδου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις κ.λ.π.)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/18945/2021/17-2-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 33/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων εξωτερικού υδραγωγείου (καταθλιπτικοί – βαρυτικοί αγωγοί) για τη σύνδεση των υδρευτικών γεωτρήσεων με δεξαμενή και αντλιοστάσιο ύδρευσης» αρ. μελ. 33/2019, μέχρι τις 28-04-2022, του αναδόχου «ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

**Επί της απόφασης το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ, ενώ ο κ. Δημήτριος Κυργιαφίνης δήλωσε ΠΑΡΩΝ**

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2022**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**  
**Πολύγυρος 1<sup>η</sup> Μαρτίου 2022**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**  
**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**