

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 30/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την δέκατη όγδοη (18^η) Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 16742/14-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Αργύριος Τσινάς και Δημήτριος Κυργιαφίνης, προσήλθαν κατά την συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νίκος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αργύριος Τσινάς & 7. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε

Αριθμός θέματος: 3^ο

**Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου:
«Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης
στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια»
με αριθ. μελέτης 39/2018**

Αριθμός Απόφασης: 338

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το υπ' αριθ. φ.6στ/14268/11-11-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/6920/26-05-2022 αίτηση του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.» του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» με αριθ. μελέτης 39/2018, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι τις 06-05-2023, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- 1) Η προθεσμία εργασιών του έργου, σύμφωνα με την 06-11-2022 μετά από την απόφαση της πρώτης παράτασης
- 2) Υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών επειδή δεν έχει ορισθεί αρχαιολόγος από την αρμόδια Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών. Υπογράφηκε Μνημόνιο συνεργασίας με την Αρχαιολογία στις 28/2/2022
- 3) Λόγω πρόσθετων εργασιών (κατασκευή ιδιωτικών παροχών) απαραίτητων για την λειτουργία του έργου, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην σύμβαση και πρόκειται να εγκριθούν με τον επόμενο Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/14268/11-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 39/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς Παλαιόκαστρο, Μεταμόρφωση και Ορμύλια» με αριθ. μελέτης 39/2018, μέχρι τις 06/05/2023, του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε»

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 338/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 18^η Νοεμβρίου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**