

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 5/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την ογδόη (8^η) Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 2626/04-02-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παναγιώτης Δήμητσας, & 5. Αργύριος Τσινάς τακτικά μέλη Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 2. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 3^ο

Έγκριση 3ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. εναρ. έργου MIS 5002388

Αριθμός Απόφασης: 35

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος και τόνισε ότι με το από 4-3-2022 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 25-02-2022 αίτηση του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ» του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. εναρ. έργου MIS 5002388 του Δήμου Πολυγύρου μέχρι τις 21-04-2022 καθώς:

1. Λόγω αντιδράσεων των ιδιοκτητών των όμορων αγροτεμαχίων που κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών και υπέβαλλε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών στις 24-9-2021 η οποία εγκρίθηκε με την Φ6στ/13141/24-9-2021 απόφαση του Προϊσταμένου ΔΤΥ
2. Μετά από επαφές του Δήμου Πολυγύρου με τους ιδιοκτήτες επιλύθηκαν τα θέματα που αφορούσαν στην διέλευση και κατασκευή του έργου και πλέον μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες ολοκλήρωσης της αντιπλημμυρικής τάφρου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το από 4-3-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 7/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου» (αρ. μελ 7/2011) αριθ. εναρ. έργου MIS 5002388 του Δήμου Πολυγύρου μέχρι τις 21-04-2022, μέχρι τις 21-4-2022, του αναδόχου «ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ»

Επί της απόφασης μειοψήφησε το τακτικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Αργύριος Τσινάς

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 8^η Μαρτίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**