

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
της 12/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ενάτη (29^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2024, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 12/25-04-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ευαγγελίας Ασβεστά, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα
2	Σακελλάρης	Κατάκαλος	15	Γιώβου	Χαίδω
3	Αβέρη	Αικατερίνη	16	Καρανάσιος	Ευθύμιος
4	Λελεγιάννης	Γιάννης	17	Ματέας	Γεώργιος
5	Στεφανίδης	Παύλος	18	Συροπλή	Ευαγγελία
6	Σταμπουλίδης	Νικήτας	19	Αβέρη	Μαρία
7	Τσιπινιάς	Δημήτριος	20	Ζαγγίλας	Δημήτριος
8	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	21	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
9	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα	22		
10	Ταρκάσης	Ελευθέριος	23		
11	Ασβεστά	Ευαγγελία	24		
12	Χριστίδου	Αιμιλιανή	25		
13	Τσίγκας	Αθανασιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Ζωγράφος	Αστέριος
3	Θεολόγης	Νικόλαος
4	Καραφουλίδης	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός θέματος : 8 ^ο	Έγκριση 10ης παράτασης ολικής προθεσμίας περαίωσης του 1 ^{ου} υποέργου με τίτλο: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου, με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» της ομώνυμης Πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5001854, αρ. μελέτης: 56/2016
Αριθμός Απόφασης : 110	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Γεώργιο Εμμανουήλ, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 5013/23 το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που έπεται της σύναψης των

συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Σύμφωνα με την παρ. 8 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021) το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για την συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου. Δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο τις οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. Φ6στ/7369/24-04-2024 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 15-04-2024 αίτηση του αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» του υποέργου 1: «Αναστήλωση και εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. μελέτης 56/2016 του Δήμου Πολυγύρου, μετά και την προέγκριση τροποποίησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων (υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3403/24-04-2024) «για την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά τριάντα εννέα (39) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι 08.06.2024, εξαιτίας μη πληρωμής του 21^{ου} Λογαριασμού του έργου εντός διμήνου από την υποβολή του, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου.

Ο Ανάδοχος, μετά την παρέλευση 60 ημερών από την υποβολή του Λογαριασμού προς πληρωμή, και αφού δεν είχε ακόμα εξοφληθεί, κατέθεσε (όπως ορίζεται στο άρ.152 παρ. 9 του Ν. 4412/2016) Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών στις 19/03/2024 που έλαβε αρ. πρωτ. 4753. Σχετικά εκδόθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Απόφαση διακοπής εργασιών (Φ6στ/4753 / 20.03.2024).

Ο 21^{ος} λογαριασμός εξοφλήθηκε στις 19/4/2024 με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι εργασίες κατά έναν μήνα.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 95% και υπολείπονται α) εγκατάσταση άρδευσης αύλειου χώρου, β) Ρύθμιση Συγκροτήματος υδρόψυκτων εξωτερικών μονάδων σε σχέση με τον εξοπλισμό του μηχανοστασίου και οριστικοποίηση αυτοματισμών και ρυθμίσεων για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης ψύξης – Θέρμανσης του κτιρίου. γ) Πιστοποίηση εγκατεστημένου Ανελκυστήρα, δ) Δοκιμές στις ήδη τοποθετημένες εγκαταστάσεις ήχου, εικόνας και μεγαφωνικής καθώς και τελικές ρυθμίσεις εγκαταστάσεων δικτύου απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η σύνδεση με τηλεφωνικό πάροχο.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 5013/23, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την απόφαση Προέγκρισης τροποποίησης της ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ με αρ. πρωτ. 3403/24-04-2024, το υπ' αριθ. Φ6στ/7369/24-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 56/2016 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εργασιών του 1^{ου} υποέργου «Αναστήλωση και

εκσυγχρονισμός της οικίας Κότσιανου με μετατροπή σε λαογραφικό μουσείο και χώρο πολιτισμού» με αρ. Μελέτης: 56/2016 του Δήμου Πολυγύρου, τριάντα εννέα (39) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις **08/06/2024**, του αναδόχου «ΜΕ.ΚΟΝ. ΑΕ.».

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευθύμιος Καρανάσιος, Γεώργιος Ματέας και Ευαγγελία Συροπλή

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 110/2024

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-04-2024
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ