



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 113/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 15/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 06-06-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 15/31-05-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. μελέτης 45/19
Αρ. απόφασης: 113	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Εισηγούμενος το θέμα τόνισε με την με Α.Π. 7578/26-04-2024 αίτηση ο ανάδοχος, «Βασίλειος Ι. Παντελίδης», του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ», ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 04-12-2024, εξαιτίας της θέσης του έργου (εντός προαυλίου Γενικού Λυκείου Ορμυλίας) και των ακραίων καιρικών συνθηκών το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2023.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης εργασιών εντός προαυλίου χώρου Λυκείου (λήψη έγκρισης από τον διευθυντή του σχολείου) και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα 05/2023-05/2024, εισηγείται θετικά σε τετράμηνη παράταση εργασιών, δηλαδή έως την 04/09/2024.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη την 7578/26-04-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου, την εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ ΟΡΜΥΛΙΑΣ» του αναδόχου «Βασίλειος Ι. Παντελίδης» έως την 04η/09/2024 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών εντός προαύλιου χώρου Λυκείου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα 05/2023 - 05/2024.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 113/2024
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 6 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**