



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 138/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 18/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-06-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 18/21-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. μελέτης 27/2021
Αρ. απόφασης: 138	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, πρότεινε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα μέλη της επιτροπής έκαναν δεκτή την πρότασή του.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην με Α.Π. 18885/22-12-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου «Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Γαλάτιστας λόγω έργων βελτίωσης της Ε.Ο.16 – (τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα)» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 30/08/2024 και επισήμανε ότι στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου αναφέρεται:

«Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η παράταση όμως είναι αναγκαία για την οικονομική τακτοποίηση του έργου και συγκεκριμένα εξαιτίας σύνταξης

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκομμένου να γίνουν οι πληρωμές. Η υπηρεσία μας συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 30/08/2024.».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη:

- Την με αριθ. πρωτ. 18885/22-12-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση
- Την με αριθ. πρωτ. Φ6στ/18885/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης στην Δ.Κ. Γαλάτιστας λόγω έργων βελτίωσης της Ε.Ο.16 – (τμήμα Θέρμη - Γαλάτιστα)» (αριθ. μελ:27/2021) μέχρι 30/08/2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2024
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 25 Ιουνίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**