



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 164/2024

#### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 11-07-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 19/03-07-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου»
Αρ. απόφασης: 164	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα αρχικά αναφέρθηκε στην με Α.Π. 4469/14-03-2024 αίτηση του αναδόχου:

«Ζητούμε παράταση 180 ημερών δηλαδή έως τις 12/10/2024. Η παράταση προέκυψε χωρίς υπαιτιότητά μας για τους παρακάτω αληθινούς και βάσιμους λόγους:

1. Λόγω της γεωφυσιολογίας της περιοχής παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εκτέλεση των εργασιών (εκτεθειμένες στα καιρικά φαινόμενα εργασίες). Όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο ιστορικό του καιρού το σύνολο των ημερών που παρατηρήθηκαν βροχοπτώσεις ανέρχονται σε 90 ημέρες

2. Οι εργασίες έχουν διακοπεί από τις 9/02/2024 σύμφωνα με την από 30/01/2024 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το σώμα ότι στο με Α.Π. 1277/09-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου με θέμα «Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.28/2021» αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου (α. σχετικό) για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12η-10-2024, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 456.757,94€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 12-4-2023,

2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 11-4-2024,

3. Μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας μας (β. σχετικό), η Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά (γ. σχετικό) για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 12-8-2024 ήτοι εκατό είκοσι δύο (122) ημερολογιακές ημέρες.

Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση, και παρακαλούμε για την έγκρισή της».

Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

### **Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου,**

μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

α. την με Α.Π. 4469/14-03-2024 αίτηση του Αναδόχου .

β. την από 28-05-2024 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου

γ. την με αρ. πρωτ. 249/27-6-2024 θετική γνώμη για την παράταση από την ΕΥΔ Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

δ. το με Α.Π. 1277/09-07-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου

**Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση της 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.28/2021» μέχρι τις 12-8-2024 ήτοι εκατό είκοσι δύο (122) ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 164/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 11 Ιουλίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**