

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 23/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 02/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 07-02-2024 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 02/02-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιου Εμμανουήλ, Δήμαρχου Πολυγύρου, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης. Ως προς τη συμμετοχή του ο πρόεδρος αναπληρώθηκε από το μέλος της πλειοψηφίας, Βασίλειο Φαρδογιάννη, σύμφωνα με το Άρθρο 55 ν. 5083/2024.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βασίλειος Φαρδογιάννης
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αριθμ. Μελέτης 40/2018
Αρ. απόφασης: 23	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης, έδωσε τον λόγο στο μέλος της Επιτροπής, Κατάκαλο Σακελλάρη, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Αυτός με τη σειρά του ανέγνωσε το με αρ. πρωτ. Φ6στ/14255/23 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 28/09/2024 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» (αριθ. μελ:40/2018) για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου, η οποία έληγε στις 30-10-2023 και κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

1. Έλλειψη πιστώσεων εξαιτίας των απορροφήσεων τους από τις Αναθεωρήσεις των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με το ΦΕΚ 5983/2021,

2. Μετά την έγκριση του ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο υποβλήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕ) Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα τροποποίησης για το έργο «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Πολυγύρου» υποέργο 2, για χρηματοδότηση του,

3. Καθυστερεί η ρευματοδότηση των θέσεων υδροληψίας και του αντλιοστασίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δοκιμαστική τους λειτουργία,

4. Είναι αναγκαία η σύνταξη και νέου ΑΠΕ για έγκριση νέων εργασιών που έγιναν στο έργο,

η υπηρεσία μας συνηγορεί στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» (αριθ. μελ:40/2018) κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 29/4/2024.».

Στη συνέχεια πρότεινε τα μέλη της επιτροπής να κάνουν δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Κατόπιν συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η παραπάνω εισήγηση.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα ενίσχυσης εξωτερικών υδραγωγείων οικισμών Δήμου Πολυγύρου» (αριθ. μελ:40/2018) κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 29/4/2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 7 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ