

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ.Απόφ: 24/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 02/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 07-02-2024 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 02/02-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.5056/2023.

Στη συνεδρίαση προήδρευσε λόγω απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιου Εμμανουήλ, Δήμαρχου Πολυγύρου, ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης. Ως προς τη συμμετοχή του ο πρόεδρος αναπληρώθηκε από το μέλος της πλειοψηφίας, Βασίλειο Φαρδογιάννη, σύμφωνα με το Άρθρο 55 ν. 5083/2024.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Βασίλειος Φαρδογιάννης
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	8. Αποδοχή του αιτήματος καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «Ασφαλτόστρωση
------	---

	αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια νομού Χαλκιδικής)» με αρ. μελ. 09/2019, αναδόχου εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.»
Αρ. απόφασης: 24	

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Αναστάσιος Καραφουλίδης, έδωσε τον λόγο στο μέλος της Επιτροπής, Κατάκαλο Σακελλάρη, προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Αυτός με τη σειρά του ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινός-Βασιλικά(έως όρια Ν. Χαλκιδικής)» και σύμφωνα με το άρθρο 154 του Ν.4938/2022, ΦΕΚ 109Α/ 06-06-2022 έχει υποβληθεί αίτημα από τον ανάδοχο καταβολής πριμ έγκαιρης παράδοσης με ΑΠ:8272/21-06-2022 .

Σύμφωνα με τον Ν.4938/2022, (ΦΕΚ 109Α/ 06-06-2022 για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση έως 31/12/2022, επιτρέπεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι μήνες άρθρο 153 ή κατά το άρθρο 154: «ανάδοχοι που εκτελούν συμβάσεις έργων, που δεν επικαλούνται την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 και τηρούν τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δικαιούνται πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος»).

Δεν έχει επικαλεστεί ο ανάδοχος αίτημα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 153 του Ν.4938/2022 για δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος. Έχει τηρηθεί το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης, και όπως έχει διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου 4938/2022 δικαιούται ο ανάδοχος πρόσθετη καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου συμβατικού ανταλλάγματος.

Έχει υποβληθεί από τον ανάδοχο αίτημα υποβολής λογαριασμού με ΑΠ:8075/07-06-2023 για την καταβολή (πριμ), πέντε τοις εκατό (5%) επί του υπολειπόμενου εργολαβικού ανταλλάγματος κατά την 06-06-2022.

Για την πληρωμή της πρόσθετης καταβολής (πριμ) απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Μας έχει προσκομισθεί η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του έργου του θέματος, ο λογαριασμός που έχει υποβάλει ο ανάδοχος, καθώς και η νομοθεσία, το υπ΄αριθμ. 154 άρθρο του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α΄ 109).

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό e-142058/2022 ΤΣΜΕΔΕ ποσού 16.871,41ευρώ καλύπτει την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο ποσού 14.645,28 ευρώ και δεν απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης».

Στη συνέχεια πρότεινε τα μέλη της επιτροπής να κάνουν δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου.

Κατόπιν συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η παραπάνω εισήγηση.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπ' όψη:

1. Το με αριθμό 8272/21-06-2022 αίτημα του αναδόχου για πριμ έγκαιρης παράδοσης
2. Την με αριθμό 4951/10-04-2023 βεβαίωση περαίωσης του έργου
3. Την με αριθμό 8075/07-06-2023 αίτηση του αναδόχου υποβολής λογαριασμού-πριμ
4. Την γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου
5. Την με αριθμ. Πρωτ. 15381/30-10-2023/2024
6. Τη νομοθεσία, το υπ' αριθμ. 154 άρθρο του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ Α' 109)

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του αιτήματος καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Γαλαρινού προς Βασιλικά (έως όρια νομού Χαλκιδικής)» με αρ. μελ. 09/2019, αναδόχου εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε.» Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθμό e-142058/2022 ΤΣΜΕΔΕ ποσού 16.871,41 ευρώ καλύπτει την παροχή ισόποσης πρόσθετης καταβολής (πριμ) προς τον ανάδοχο ποσού 14.645,28 ευρώ και δεν απαιτείται η κατάθεση πρόσθετης εγγύησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2024

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 7 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ