



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 290/2024

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-10-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 28/20632/21-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Ελευθέριος Ταρκάσης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. μελέτης 27/2021
Αρ. απόφασης: 290	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω προθεσμιών, και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος το με Α.Π. Φ6στ/20474 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ του έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 16 - (ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)» για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-01-2025.

Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η παράταση όμως είναι αναγκαία για την οικονομική τακτοποίηση του έργου και συγκεκριμένα εξαιτίας σύνταξης

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να προβλεφθούν – συμπεριληφθούν στις εργασίες του έργου, τιμές μονάδος νέων εργασιών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 31-01-2025.».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου**

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 16 - (ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΗ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ)» αναδόχου εταιρείας ΣΙΓΜΑ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ μέχρι 31-01-2025 για την οικονομική τακτοποίηση του έργου και συγκεκριμένα εξαιτίας σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, προκειμένου να προβλεφθούν – συμπεριληφθούν στις εργασίες, τιμές μονάδος νέων εργασιών, οι οποίες ήταν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 290/2024  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 25 Οκτωβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**