



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 309/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 11-11-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22042/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. μελέτης 45/19
Αρ. απόφασης: 309	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 16825/02-09-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση του αναδόχου, «Βασίλειος Ι. Παντελίδης», του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 18-12-2024, εξαιτίας:

- Της θέσης του έργου (εντός προαυλίου Γενικού Λυκείου Ορμύλιας), των δυσμενών θερμοκρασιακών συνθηκών το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2024 και της αδυναμίας προμήθειας υλικών κατά τον μήνα Αύγουστο.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης εργασιών εντός προαυλίου χώρου Λυκείου (λήψη έγκρισης από τον διευθυντή του σχολείου, διενέργεια πανελλαδικών εξετάσεων), των δυσμενών

θερμοκρασιακών συνθηκών κατά το διάστημα 06/2024-08/2024 και την αδυναμία προμήθειας υλικών κατά τον μήνα Αύγουστο, εισηγείται θετικά σε παράταση εργασιών κατά 105 ημέρες, δηλαδή έως την 18/12/2024.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ», αριθ. μελέτης 45/19, κατά 105 ημέρες, δηλαδή έως τις 18/12/2024, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών πραγματοποίησης εργασιών εντός προαύλιου χώρου Λυκείου, των δυσμενών θερμοκρασιακών συνθηκών κατά το διάστημα 06/2024-08/2024 και της αδυναμίας προμήθειας υλικών κατά τον μήνα Αύγουστο.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2024
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 11 Νοεμβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ