



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 136/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 10/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 15-05-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8333/09-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Ελευθέριος Ταρκάσης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Ευάγγελος Αρβανίτης
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” με αριθ. μελέτης 45/19
Αρ. απόφασης: 136	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω προθεσμιών, και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος την από 02-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο τις αιτήσεις του αναδόχου «Βασίλειος Ι. Παντελίδης», του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με τις οποίες ζητά συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι και τις 30-05-2025, εξαιτίας:

- Της διακοπής εκτέλεσης των εργασιών κατά το χρονικό διάστημα 04/09/2024 έως και 10/12/2024, λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών
- Της αδυναμίας πρόσβασης στον προαύλιο χώρο του σχολείου
- Των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα 10/12/2024 έως και 15/03/2025, ήτοι 40 ημέρες συνολικά
- Της διακοπής εργασιών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, ήτοι 11 ημέρες συνολικά

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ιδιαίτερες συνθήκες, (ανεξόφλητοι λογαριασμοί, εργασίες εντός προαύλιου χώρου Λυκείου, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή εργασιών κατά τις περιόδους των εορτών), **εισηγείται θετικά σε παράταση των εργασιών έως και την 30/05/2025, χωρίς αναθεώρηση των υπολειπόμενων εργασιών και χωρίς ποινική ρήτρα**, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” με αριθ. μελέτης 45/19 έως και την 30/05/2025, χωρίς αναθεώρηση των υπολειπόμενων εργασιών και χωρίς ποινική ρήτρα, εξαιτίας της διακοπής εκτέλεσης των εργασιών λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών, της αδυναμίας πρόσβασης στον προαύλιο χώρο του σχολείου, των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της διακοπής εργασιών κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 15 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**