



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 225/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 17/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 08-07-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 12635/03-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Γεώργιος Ματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου» με Αρ.μελ.16/2022
Αρ. απόφασης: 225	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 12218/30-06-2025:

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας αποστέλλουμε συνημμένα φωτοαντίγραφο της αίτησης του Αναδόχου για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου κατά τρεις (3) μήνες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η εργολαβική σύμβαση του έργου του θέματος, συμβατικής δαπάνης 829.492,98€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 24%), υπογράφηκε στις 08-04-2024,
2. Με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του έργου, ορίστηκε συμβατική ημερομηνία περαίωσης μέχρι τις 08-02-2025,

3. Η ανάδοχος ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. έλαβε 1η παράταση εργασιών σύμφωνα με την αριθμ. 28/11-02-2025 (ΑΔΑ:9ΨΓΕΩΞΜ-ΘΟΖ) απόφαση Δ.Ε. έως τις 08/07/2025.

4. Εκ νέου η ανάδοχος εταιρεία με το 13-06-2025 έγγραφό της αιτείται 2η παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών) και της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

5. Η υπηρεσία μας αφού έλαβε υπόψιν τα βροχομετρικά στοιχεία, που μας προσκόμισε η ανάδοχος εταιρεία, καθώς και το αριθμ.πρωτ. 77458/21-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συνηγορεί στην παράταση εργασιών μέχρι τις 08/10/2025 με αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.

6. Μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας μας, η Διαχειριστική Αρχή με το με Α.Π. 173460/27-06-2025 έγγραφο γνωμοδότησε θετικά για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου μέχρι τις 08-10-2025 ήτοι τρεις (3) μήνες.

7. Η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2025 προς την Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και γι' αυτό σε περίπτωση μη έγκυρης ολοκλήρωσης του έργου θα επιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο.

Η παράταση χορηγείται με Αναθεώρηση, και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 2η παράτασεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου», με Αρ.μελ.16/2022, μέχρι τις 08-10-2025, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 225/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 08 Ιουλίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**