



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 229/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 17/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 08-07-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 12635/03-07-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Γεώργιος Ματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” με αριθ. μελέτης 45/19
Αρ. απόφασης: 229	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την από 25-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την με Α.Π. 9423/25-05-2025 αίτηση του αναδόχου, «Βασίλειος Ι. Παντελίδης», του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με την οποία ζητά συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι και τις 25-07-2025 για τους εξής λόγους:

- *Λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης εργασιών κατά το διάστημα τέλεσης των ενδοσχολικών και των πανελλαδικών εξετάσεων, ήτοι 25 ημέρες*
- *Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το χρονικό διάστημα 20/03/2025 έως και 15/05/2025, ήτοι 15 ημέρες συνολικά*

- Για την οριστική αποπεράτωση του έργου, ήτοι 15 ημέρες.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω ιδιαίτερες συνθήκες εισηγείται θετικά σε παράταση των εργασιών έως και την 25/07/2025, χωρίς αναθεώρηση των υπολειπόμενων εργασιών και χωρίς ποινική ρήτρα, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” με αριθ. μελέτης 45/19 έως και την 25/07/2025, χωρίς αναθεώρηση των υπολειπόμενων εργασιών και χωρίς ποινική ρήτρα, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την καθυστέρηση των υπολειπόμενων εργασιών.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 229/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

**Πολύγυρος 08 Ιουλίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**