



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 309/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 25/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 08-09-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 16961/04-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Γεώργιος Ματέας (αντικατέστησε τον αντιπρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής, Αν. Καραφουλίδη, που απουσίαζε)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ με αριθ. μελέτης 39/2021
Αρ. απόφασης: 309	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 16568/04-09-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση του αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη, του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» για 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-10-2025, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- Της με αριθ. πρωτ. Φ6στ/14031/25.07.2025 απόφασης Προϊσταμένου Δ/νσης Τ.Υ. που αφορά σε διακοπή εργασιών.
- Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώθηκαν κατά την προγραμματισμένη περίοδο εκτέλεσης των εργασιών. Σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλείας, η

εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας κρίνεται απαγορευτική, καθώς ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων.

- Την αδυναμία προμήθειας υλικών εξαιτίας των καλοκαιρινών διακοπών την περίοδο 14/08/2025 – 24/08/2025.

Η υπηρεσία μας, εξαιτίας όλων των παραπάνω λόγων, συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι 31-10-2025 καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ αναδόχου ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Ιωάννη με αριθ. μελέτης 39/2021 μέχρι 31-10-2025, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 08 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**