



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 370/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 33/2025 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 27-10-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 20816/23-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά.

ΘΕΜΑ 1 ^ο έκτακτο	Έγκριση 1 ^{ης} παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του I Υποέργου: Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης: 25/2021
Αρ. απόφασης: 370	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 20919/24-10-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας στέλνουμε συνημμένα την σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου **Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου**, για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες, δηλ. μέχρι την 27^η-03-2026 και την εισηγητική έκθεση της

τεχνικής υπηρεσίας, όπου προτείνεται η παράταση 78 ημερολογιακών ημερών, μέχρι τις 27-12-2025 και καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, διακοπές προμηθευτών των υλικών και καθυστέρησης στην εκκίνηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου του έργου ευσταθούν.

Η υπογραφή σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» Τεχνική Εταιρεία, για το συγκεκριμένο έργο έγινε στις 27/03/2025.

Η συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 27/09/2025.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την σύμβαση είναι 539.322,62 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 129.437,43€.

Η παράταση χορηγείται με αναθεώρηση, καθώς αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου **Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου** κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλ. μέχρι την 27^η-12-2025.

Η υπογραφή σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» Τεχνική Εταιρεία, για το συγκεκριμένο έργο έγινε στις 27/03/2025.

Η συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 27/09/2025.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την σύμβαση είναι 539.322,62 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 129.437,43€.

Η παράταση χορηγείται με αναθεώρηση, καθώς αυτή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 370/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 27 Οκτωβρίου 2025**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**