



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 160/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 17/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-05-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8919/21-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Αθανάσιος Τσίγκας
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

-

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 4^ο	Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης – οριακής προθεσμίας – για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σχετικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 40/2021
Αρ. απόφασης: 160	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι με το υπ' αριθ. 7279/21-05-2026 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 29-04-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σχετικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 40/2021, για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 20-09-2026 με αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου γνωμοδοτεί θετικά υπέρ της χορήγησης της τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως την οριακή προθεσμία υλοποίησής του, ήτοι έως την 20^η Σεπτεμβρίου 2026, καθώς οι λόγοι που αναφέρει στην αίτησή του ο ανάδοχος ευσταθούν. Το γεγονός ότι υπολείπονται οι εργασίες κατασκευής των χώρων υγιεινής ΑμΕΑ σε τρεις (3) σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου (Νηπιαγωγείο Γαλάτιστας, Δημοτικό Σχολείο Ολύνθου, Δημοτικό Σχολείο Ζερβοχωρίων) και οι Διευθυντές των σχολείων διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με την εκτέλεση εργασιών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολείων και ότι οι εργασίες που υπολείπονται θα πρέπει να εκτελεστούν καλοκαιρινούς μήνες όπου πιθανόν να εμφανιστούν περίοδοι καύσωνα οι οποίες θα καθιστούν δυσχερή την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών από τα συνεργεία του αναδόχου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 7279/21-05-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 40/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής σχετικά με την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 40/2021, της αναδόχου εταιρίας «ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.», έως την οριακή προθεσμία υλοποίησής του, ήτοι έως την 20^η Σεπτεμβρίου 2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2026

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 25^η Μαΐου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**