



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 81/2026

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 8/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 23-03-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 4668/19-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
2. Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ 2^ο έκτακτο	Έγκριση 2ης παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 14/2020
Αρ. απόφασης: 81	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 3466/16-03-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, η ανάδοχος εταιρία ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε., με το από 03-03-2026 έγγραφό της αιτείται 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών), την καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας πρόσληψης αρχαιολόγου αλλά και της αναγκαίας απομάκρυνσης είκοσι (20) τουλάχιστον δενδρυλλίων ελιάς ευρισκομένων πλησίον του καταστρώματος της οδού, στο τμήμα από τον Βιολογικό προς τις Καλύβες, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών δηλαδή έως και 13-09-2026.

Η υπηρεσία αφού έλαβε υπόψιν τα βροχομετρικά στοιχεία που μας προσκόμισε η ανάδοχος εταιρία, την απομάκρυνση και των τελευταίων δενδρυλλίων, καθώς και την διαδικασία που ξεκίνησε με την ΔΕΔΔΗΕ, για την μεταφορά δύο (2) στύλων του δικτύου ρεύματος, ένας εντός και ένας πλησίον του καταστρώματος της οδού, συνηγορεί στην παράταση εργασιών μέχρι τις 13-09-2026 χωρίς αναθεώρηση, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου, διότι η υπηρεσία κρίνει ότι είναι για το συμφέρον του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με αριθ. πρωτ. 3466/16-03-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων, το από 03-03-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Η έγκριση της 2^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 14/2020, της αναδόχου εταιρίας ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε., για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών δηλαδή έως και 13-09-2026.
2. Η παράταση χορηγείται χωρίς αναθεώρηση για τις υπολειπόμενες εργασίες και χωρίς ποινική ρήτρα, καθώς ο ανάδοχος δεν είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση των υπολειπομένων εργασιών.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 23 Μαρτίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**