



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφ: 94/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 9/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 03-04-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 5370/31-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
2. Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ 4^ο έκτακτο	Έγκριση 3ης παρατάσεως – οριακή προθεσμία, ολικής προθεσμίας περαιώσεως του Ι Υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» αρ. μελέτης 25/2021
Αρ. απόφασης: 94	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα, μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 5677/03-04-2026 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, υποβλήθηκε η αίτηση της αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του Ι Υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» αρ. μελέτης 25/2021 μέχρι την 29^η-09-2026 και η εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, με την οποία προτείνεται η παράταση για τρεις (3) μήνες χωρίς αναθεώρηση, οριακή παράταση έργου (ίση με το ½ της συμβατικής περαιώσεως του έργου). Η συνολική παράταση ορίζεται μέχρι τις 29/06/2026.

Οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, λαμβάνοντας υπόψη και το διάστημα διακοπής εργασιών, το οποίο διήρκησε από τις

03.12.2025 έως τις 31.12.2025 (ήτοι 29 ημέρες), ευσταθούν και αποτελούν πράγματι επιβαρυντικό παράγοντα.

Η συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έξι (6) ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 27/09/2025.

Ο οριακή παράταση χορηγείται για τρεις (3) μήνες (έως τις 29/06/2026) χωρίς αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. 5677/03-04-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 25/2021 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση - οριακή προθεσμία, ολικής προθεσμίας περαιώσεως του Ι Υποέργου: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Πολυγύρου» αρ. μελέτης 25/2021, για τρεις (3) μήνες (ίση με το ½ της συμβατικής περαίωσης του έργου), μέχρι 29-6-2026, χωρίς αναθεώρηση, της αναδόχου «ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Α.Ε.» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 94/2026

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 3 Απριλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ