

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα οκτώ (8) του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 8/4.4.2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/Α	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Δημητριάδης Χρήστος
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Μπογδάνος Κων/νος
3	Χλιούμης Ανδρέας	16	Σιμώνης Ιωάννης
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Λαφαζάνης Βασίλειος
5	Λιόντας Γεώργιος	18	Σταμούδης Ελευθέριος
6	Σαράντη Μαρία	19	Καπλάνης Θωμάς
7	Ζούνη Στέλλα	20	Αβέρης Αθανάσιος
8	Πύρρος Ιωάννης	21	Μπάτσιος Αστέριος
9	Πλιάκος Αστέριος	22	Βορδός Χρήστος
10	Λακρός Αλέξανδρος	23	Παρθενιώτης Νικόλαος
11	Σοφοτάσιος Χρήστος		
12	Βουλγαράκης Χρυσόστομος		
13	Κοντογιώργης Δημήτριος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Δήμητσας Δημήτριος
2	Βαγιωνάς Αθανάσιος
3	Γκολός Γεώργιος
4	Ευαγγελινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) **Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης**, β) **Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας**.

Αριθμός θέματος: 6^ο	‘ Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)- Αριθ. Μελ. 39/2010»’
Αριθμός Απόφασης : 176	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο **στον δημοτικό σύμβουλο κ. Λακρό Αλέξανδρο**, ο οποίος ανέφερε ότι: «Με το υπ’ αριθμ. **2696/22-03-11** έγγραφό της η Δ/νση Τ.Υ. & Περιβ/ντος Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου **Σπαθάκη Π. Ευάγγελου** για παράταση προθεσμίας μέχρι την **31-5^{ου}-2011** με

αναθεώρηση, του έργου «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)- Αριθ. Μελ. 39/2010' εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. **Θωμάς Καπλάνης**, ο οποίος και παρατήρησε ότι θα πρέπει να πείσει η Δημοτική Αρχή ώστε όλες οι παρατάσεις να δίνονται χωρίς αναθεώρηση, ιδιαίτερα όταν οι λόγοι που επικαλούνται οι ανάδοχοι δεν ευσταθούν πάντα (δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λ.π.)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. 2696/22-03-11 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ., την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Κρασπέδωση- πλακόστρωση στο Δ.Δ. Παλαιόχωρας (πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων)- Αριθ. Μελ. 39/2010' μέχρι την 31-5^{ου}-2011, με αναθεώρηση, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 176/2011.

Αφού τελειώσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 13-4-2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ