

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 19/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι επτά (27) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/21.10.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

A/A	Όνοματεπώνυμο		
1	Ζαγγίλας Δημήτριος	14	Χλιούμης Ανδρέας
2	Γκλάβας Γεώργιος	15	Πλιάκος Αστέριος
3	Βορδός Χρήστος	16	Μπογδάνος Κων/νος
4	Κυριάκου Ιφιγένεια	17	Σιμώνης Ιωάννης
5	Δήμητσας Δημήτριος	18	Λαφαζάνης Βασίλειος
6	Σαράντη Μαρία	19	Καπλάνης Θωμάς
7	Ζούνη Στέλλα	20	Αβέρης Αθανάσιος
8	Πύρρος Ιωάννης	21	Παρθενιώτης Νικόλαος
9	Λακρός Αλέξανδρος	22	Σταμούδης Ελευθέριος
10	Σοφοτάσιος Χρήστος	23	Λιόντας Γεώργιος
11	Βουλγαράκης Χρυσόστομος	24	Ευαγγελινός Δημήτριος
12	Κοντογιώργης Δημήτριος	25	Βαγιωνάς Αθανάσιος
13	Δημητριάδης Χρήστος		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Γκολής Γεώργιος
2	Μπάτσιος Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Αναστασία Βογιατζή, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των κάτωθι Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Δ.Κ. Ορμυλίας β) Ρόκκου Άννα, Δ.Κ. Πολυγύρου.

Αριθμός θέματος: 25 ^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες» με αρ. μελ. 96/2010
Αριθμός Απόφασης :454	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι: «Με το υπ' αριθμ. **20623/23-9-2011** έγγραφό της η Δ/ση Τ.Υ.& Περιβάλλοντος συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου Κουρτίδη Νικολάου, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μέχρι την **24-7^{ου}-2011 χωρίς αναθεώρηση**, του έργου «**Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες**» με αριθ. μελ. **96/10**, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και της έλλειψης υλικού ασφαλτομίγματος στην περιοχή της Β. Ελλάδος .

Παρακαλώ το σώμα για την ομόφωνη απόφαση συνηγορίας για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. **20623/23-9-2011** έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ.& Περιβάλλοντος, την αίτηση του αναδόχου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ει Ο μ ό φ ω ν α

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις Καλύβες» με αριθ. μελ. 96/10, μέχρι την 24-7^{ου}-2011, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών και της έλλειψης υλικού ασφαλτομίγματος στην περιοχή της Β. Ελλάδος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 454/2011.

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 7-11-2011

Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ