

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια** συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **17/18.11.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Βορδός	Χρήστος	16	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Σταμούδης	Ελευθέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Καπλάνης	Θωμάς
6	Σαράντη	Μαρία	19	Πλιάκος	Αστέριος
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Πύρρος	Ιωάννης
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Γκολής	Γεώργιος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24		
12	Χλιούμης	Ανδρέας	25		
13	Μπογδάνος	Κων/νος	26		

**ΑΠΟΝΤΕΣ :**

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Δήμητσας	Δημήτριος
2	Βαγιονάς	Αθανάσιος
3	Αβέρης	Αθανάσιος
4	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**.

Αριθμός θέματος:19ο	Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου”
Αριθμός Απόφασης :434	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 19ο θέμα, τόνισε τα εξής : «με την υπ' αριθ. φ.6στ/19161/11-10-2013 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος Κ/Ε ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 129/2011, μέχρι την 30η -12ου -2013, εξαιτίας της μη έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία της τροποποίησης της μελέτης, οπότε και δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών στο Τ.Κ. Βραστάμων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ. **6Στ/19161/11-10-2013 αίτηση του** ανάδοχου Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, την υπ' αρ. μελ. **129/2011** του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 129/2011, μέχρι την 30η -12ου -2013, εξαιτίας της μη έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία της τροποποίησης της μελέτης, οπότε και δεν είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών στο Τ.Κ. Βραστάμων .

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 434/2013**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 25-11-2013  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**