

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 8/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

**ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:43ο	Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου-Δ.Κ. Ορμύλιας-Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου-Τ.Κ. Μαραθούσας-Τ.Κ. Κρήμνης-Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων», με αριθ. μελέτης 40/2012»
Αριθμός Απόφασης :145	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 43ο θέμα, τόνισε τα εξής: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την με Αριθ. Πρωτ.; Φ6στ/3394/24-2-2014 αίτηση του αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου-Δ.Κ. Ορμύλιας-Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου-Τ.Κ. Μαραθούσας-Τ.Κ. Κρήμνης-Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων», για 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 5η -9ου -2014, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας των παρακάτω:

• Στο Δήμο Πολυγύρου έχουν εγκατασταθεί εργολαβίες ανάπλασης και αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης. Κρίνεται σκόπιμο, σε όποιους δρόμους εκτελούνται παράλληλα εργασίες διαφορετικών εργολαβιών, να περαιωθούν οι εργασίες ανάπλασης και αντικατάστασης δικτύου και να ακολουθήσει η ασφαλτόστρωση των οδών.

- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων).

**Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου** κάνει δεκτό το αίτημα του αναδόχου, για τους προαναφερθέντες λόγους, συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 05-09-2014 χωρίς αναθεώρηση, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον του έργου.

Με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης, που θα αφορά στο μέρος των εργασιών, που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί και πιο συγκεκριμένα στις θέσεις του έργου που δεν αιτιολογούνται από τους προαναφερόμενους λόγους για τους οποίους εισηγούμαστε την παράταση».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την με **Αριθ. Πρωτ.; Φ6στ/3394/24-2-2014** αίτηση για παράταση του αναδόχου **ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ**, την υπ' αρ. μελ. **40/2012** του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου :«Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου στις θέσεις: Δ.Κ. Πολυγύρου-Δ.Κ. Ορμύλιας-Τ.Κ. Αγ. Προδρόμου-Τ.Κ. Μαραθούσας-Τ.Κ. Κρήμνης-Τ.Κ. Βραστάμων-Οικισμός Πλανών Τ.Κ. Βραστάμων», με αριθ. μελέτης 40/2012», του αναδόχου ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ, μέχρι την 5η -09ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 145/2014**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 21 -4-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ**