

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 12/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 12/25.6.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Καπλάνης	Θωμάς
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18		
5	Λιόντας	Γεώργιος	19		
6	Σαράντη	Μαρία	20		
7	Ζούνη	Στέλλα	21		
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22		
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23		
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24		
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26		
13	Σταμούδης	Ελευθέριος	27		
14	Παρθενιώτης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Χλιούμης	Ανδρέας
2	Πύρρος	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία
4	Πλιάκος	Αστέριος
5	Μπάτσιος	Αστέριος
6	Πιτσιόρλας	Αστέριος
7	Ευαγγελινός	Δημήτριος
8	Μαραγκός	Διονύσιος
9	Γκολόης	Γεώργιος
10	Αβέρης	Αθανάσιος
11	Βαγιωνάς	Αθανάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Μαχαίρας Ανδρέας, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:11ο	Έγκριση 3 ^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 95/11 μελέτης-ΕΡΓΟΒΕ
Αριθμός Απόφασης :192	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 11ο θέμα, ανέφερε: «με την από 8-5ου-2014 αίτησή του, ζητά η ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελέτης 95/2011, κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 15η -08ου -2014, διότι λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και της αδιάκοπης διέλευσης της κυκλοφορίας, ήταν αδύνατη η εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών πριν από την εκτέλεση της οδόστρωσης.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/8129/16-5-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. Μελέτης 95/2011, μέχρι την 15η -08ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 8-5ου-2014 αίτηση του ανάδοχου ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/8129/16-5-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 95/2011 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. Μελέτης 95/2011, μέχρι την 15η -08ου -2014, χωρίς αναθεώρηση, διότι λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και της αδιάκοπης διέλευσης της κυκλοφορίας, ήταν αδύνατη η εκτέλεση των υπόλοιπων εργασιών πριν από την εκτέλεση της οδόστρωσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 192/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 3 -7-2014

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ