

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 8/11.4.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιονάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η **κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:160	Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας»
Αριθμός Απόφασης :118	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 16ο θέμα, τόνισε τα εξής: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 12/02/2014 αίτηση του αναδόχου **ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ** του έργου «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας» με αριθ. μελέτης 39/2011, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 14-8-2014, με αναθεώρηση.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 6238/11-4-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν καθώς ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου, για τον οποίο διατυπώθηκε η από 29-1-2014 θετική γνώμη της ΕΔΑ-ΠΚΜ, περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, στα τοποθετούμενα κουφώματα και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Συνεπεία αυτών, ο ανάδοχος δεν μπορούσε να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις σχετικές εργασίες ούτε και σε αυτές που έπονται αυτών. Επειδή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, ο χρόνος εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών είναι 13 μήνες, το δε ποσοστό των μη δυνάμενων να εκτελεσθούν προ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ εργασιών εκτιμάται (σε επίπεδο κόστους εργασιών) στο 61% του συνόλου, θα έπρεπε ευλόγως να χορηγηθεί παράταση οκτώ μηνών πέραν της 29/1/2014, οπότε και εγκρίθηκε από την ΕΔΑ-ΠΚΜ ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Όμως, λόγω της ύπαρξης μερικής προετοιμασίας για τις παραπάνω ανεκτέλεστες εργασίες και της ανάγκης έγκαιρης παράδοσης του έργου προτείνεται να χορηγηθεί παράταση πέντε μηνών με αναθεώρηση μέχρι 14/8/2014 και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο χρονοδιαγράμματος.

Έχει χορηγηθεί προέγκριση της εν λόγω παράτασης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2799/1-4-2014 έγγραφο της ΕΔΑ-ΠΚΜ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **24** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο πρέπει να περαιωθεί στις **15/3/2014**».

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης διαφώνησε με την παράταση ως προς το σημείο της αναθεώρησης.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 12-2-2014 αίτηση του αναδόχου ΤΡΙΕΔΡΟΣ ΑΤΕ, την υπ' αρ. μελ. 39/2011 του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: 6238/11-4-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση της 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «12-θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας» με αριθ. μελέτης 39/2011, μέχρι την 14/8/2014, με αναθεώρηση.

Επί της απόφασης μειοψήφησε ο αρχηγός της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης, για τον λόγο που αναφέρθηκε στην εισήγηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 118/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25 -4-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ