

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 15/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 15/24.8.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Χλιούμης	Ανδρέας
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16		
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18		
5	Λιόντας	Γεώργιος	19		
6	Σαράντη	Μαρία	20		
7	Ζούνη	Στέλλα	21		
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22		
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23		
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24		
11	Παπανικολάου	Ευτυχία	25		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26		
13	Μπάτσιος	Αστέριος	27		
14	Πλιάκος	Αστέριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Δημητριάδης	Χρήστος
2	Πύρρος	Ιωάννης
3	Παρθενιώτης	Νικόλαος
4	Πιτσιόρλας	Αστέριος
5	Ευαγγελινός	Δημήτριος
6	Μαραγκός	Διονύσιος
7	Γκολόςης	Γεώργιος
8	Αβέρης	Αθανάσιος
9	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
10	Λαφαζάνης	Βασίλειος
11	Σταμούδης	Ελευθέριος
12	Καπλάνης	Θωμάς

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:80	Έγκριση 2 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου με αρ. μελ.: 05/2013
Αριθμός Απόφασης :221	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το **80** θέμα, ανέφερε: «**με την από 30-5ου-2014 αίτησή του**, ζητά ο ανάδοχος **ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ**

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκατάσταση τεσσάρων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 05/2013 κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι την 05^η-7^{ου}-2014, διότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω βροχοπτώσεων που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, που σε συνδυασμό με τη σύσταση του εδαφικού υλικού των περιοχών των ΧΑΔΑ και τις έντονες κλίσεις του εδάφους, είχαν ως αποτέλεσμα τη συχνή αναβολή των εργασιών, λόγω αδυναμίας πρόσβασης και ασφαλούς κίνησης των μηχανημάτων και των φορτηγών.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο εργοληπτική Κοινοπραξία Γ. Σιούρδος- Δ. Γιοματάρης, για το πιο πάνω έργο έγινε στις **06/09/2013**.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν **6 (έξι)** ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **05/06/2014**.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **238.456,95 €** (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/12193/4-08-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ.: 05/2013, μέχρι την **5-7-2014**, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από **30-5ου-2014 αίτηση του** ανάδοχου **ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Γ. ΣΙΟΥΡΔΟΣ - Δ. ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ**, το με Αριθ. Πρωτ.: **φ6στ/9627/24-06-2014** έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Αποκατάσταση Τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 05/2013 κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή μέχρι την 05^η-7^{ου}-2014, χωρίς Αναθεώρηση, διότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω βροχοπτώσεων που έγιναν τους προηγούμενους μήνες, που σε συνδυασμό με τη σύσταση του εδαφικού υλικού των περιοχών των ΧΑΔΑ και τις έντονες κλίσεις του εδάφους, είχαν ως αποτέλεσμα τη συχνή αναβολή των εργασιών, λόγω αδυναμίας πρόσβασης και ασφαλούς κίνησης των μηχανημάτων και των φορτηγών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 221/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2-10-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ