

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ζαβράκογλου	Άγγελος
2	Δέας	Παύλος	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Βασιλάκης	Αθανάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Κανταράς	Αναστάσιος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Παπούλιος	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ματθαίου	Αθανάσιος
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ξάκης	Ιωάννης
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Ζιούπου	Άννα
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Χριστιανού	Αγγελική
11	Σιδέρης	Νικόλαος			
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Δημητριάδης	Χρήστος
3	Πάνος	Ιωακείμ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. **Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:27ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αριθ. Μελ.78/2011 και τίτλο: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη»
Αριθμός Απόφασης :252	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 27ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος ανέφερε: «με την από 7-8ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αρ. μελ.: 78/2011, δηλαδή μέχρι την 31^η-12-2014, λόγω του ότι:

- Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, απομένει η τοποθέτηση σημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, που όμως δεν πληρούν (τα στηθαία) πλέον τις εγκεκριμένες προδιαγραφές κατά τα ΕΛΟΤ EN 1317-5 και από 12-9-2012 δεν διατίθενται στην αγορά.

- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις)
- Λόγω έγκρισης ΑΠΕ (Έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών για στηθαία)
Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/14673/27-08-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αρ. μελ.: 78/2011, μέχρι την 31^η-12-2014, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 7-8ου-2014 αίτηση του ανάδοχου ΨΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/14673/25-08-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Αγροτική οδός οικισμού Ταξιάρχη» με αρ. μελ.: 78/2011, μέχρι την 31^η-12-2014, λόγω του ότι:

- Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης, απομένει η τοποθέτηση σημάτων ρύθμισης κυκλοφορίας και η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, που όμως δεν πληρούν (τα στηθαία) πλέον τις εγκεκριμένες προδιαγραφές κατά τα ΕΛΟΤ EN 1317-5 και από 12-9-2012 δεν διατίθενται στην αγορά.
- Λόγω καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις)
- Λόγω έγκρισης ΑΠΕ (Έγκριση Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών για στηθαία)

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 252/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 29-9-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ