

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**της 23/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την δεύτερη (2η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **23/28.11.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Πάνος	Ιωακείμ
2	Λέας	Παύλος	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ξάκης	Ιωάννης
6	Γκλάβας	Γεώργιος	20	Ζιούπου	Άννα
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζαβράκογλου	Άγγελος
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Βασιλάκης	Αθανάσιος
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Δημητριάδης	Χρήστος
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Φυλαχτός	Χρήστος
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Καραφουλίδης	Αναστάσιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Τσινάς	Αργύριος
2	Κανταράς	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθνου κ. **Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γεροπλατάνου κ. **Σεραφείμ Δημήτριος**.

Αριθμός θέματος:30	Αίτηση παράτασης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ. Ε. Ανθεμούντα δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης :346	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Αλέξανδρο Λακρό**, ο οποίος

τόνισε: «με την από 4-11ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «**Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου**» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι την 13^η-02-2015**, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «**Βάβδος**» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης, και η έγκριση των παραπάνω τροποποιήσεων δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το πιο πάνω έργο έγινε στις 20/05/2013.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις 17/10/2013.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν 263.250,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/19739/14-11-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση 5^{ης} παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου**» με αρ. μελ.: 95/2011, μέχρι την 13-02-2015, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν»

Στο σημείο αυτό η μείζονα αντιπολίτευση δήλωσε ότι διαφωνεί με την 5^η παράταση..

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του **την από 4-11ου-2014 αίτηση του ανάδοχου ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/19739/14-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13^η-02-2015, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «Βάβδος**» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και η έγκριση των παραπάνω τροποποιήσεων δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.**

Επί της απόφαση μειοψήφησε η μείζονα αντιπολίτευση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 346/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 15-12-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ