

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 5/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τέσσερις (4) του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 5/27.2.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	14	Μπογδάνος	Κων/νος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	15	Ευαγγελινός	Δημήτριος
3	Βορδός	Χρήστος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	17	Μπάτσιος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	18	Σταμούδης	Ελευθέριος
6	Σαράντη	Μαρία	19	Καπλάνης	Θωμάς
7	Ζούνη	Στέλλα	20	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	21	Παρθενιώτης	Νικόλαος
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	22	Λαφαζάνης	Βασίλειος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	23		
11	Δημητριάδης	Χρήστος	24		
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	25		
13	Παπανικολάου	Ευτυχία			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1	Αβέρης	Αθανάσιος
2	Πλιάκος	Αστέριος
3	Χλιούμης	Ανδρέας
4	Γκολός	Γεώργιος
5	Πύρρος	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου.

Αριθμός θέματος: 5ο	Έγκριση χορήγησης παράτασης του 3ου υποέργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης με κωδικό MIS 379479
Αριθμός Απόφασης : 55	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 5ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Κοντογιώργη, ο οποίος ανέφερε ότι: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/1996/4-3-2014 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου «εργοληπτική επιχείρηση ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.» του 3ου υποέργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης με κωδικό MIS 379479 και με αριθ. μελέτης 88/11, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 19-5-2014, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι κατά τις εκσκαφές, πέσανε πάνω σε πέτρινο όγκο».

Σημειώνουμε δε ότι με το υπ' αριθ. Πρωτ.:613/14-2-2014 έγγραφό του ο Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. σε απάντηση της υπ' αριθ. Φ6στ/2235 αίτησης του Δήμου Πολυγύρου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1996/4-3-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, το υπ' αριθ. Πρωτ.:613/14-2-2014 έγγραφό του ο Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. , την υπ' αρ. μελ. 88/2011 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του 3ου υποέργου «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Ριζών του Δήμου Πολυγύρου» της Πράξης με κωδικό MIS 379479 και με αριθ. μελέτης 88/11, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 19-5-2014, ΧΩΡΙΣ αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι κατά τις εκσκαφές, πέσανε πάνω σε πέτρινο όγκο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 55/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10 -3-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ