

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 19/26.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε και παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| Α/Α | Επίθετο | Όνομα | Α/Α | Επίθετο | Όνομα |
|-----|--------------|------------|-----|------------|-----------|
| 1 | Ζαγγίλας | Δημήτριος | 19 | Τσινάς | Αργύριος |
| 2 | Βορδός | Χρήστος | 20 | Χριστιανού | Αγγελική |
| 3 | Ζούνη | Στέλλα | 21 | Ματθαίου | Αθανάσιος |
| 4 | Ματέας | Γεώργιος | 22 | Ξάκης | Ιωάννης |
| 5 | Κυριάκου | Ιφιγένεια | | | |
| 6 | Κοντογιώργης | Δημήτριος | | | |
| 7 | Δέας | Παύλος | | | |
| 8 | Σαράντη | Μαρία | | | |
| 9 | Λακρός | Αλέξανδρος | | | |
| 10 | Λιόντας | Γεώργιος | | | |
| 11 | Καραφουλίδης | Αναστάσιος | | | |
| 12 | Σιμώνης | Ιωάννης | | | |
| 13 | Βασιλάκης | Αθανάσιος | | | |
| 14 | Γκλάβας | Γεώργιος | | | |
| 15 | Κανταράς | Αναστάσιος | | | |
| 16 | Παπούλιος | Ιωάννης | | | |
| 17 | Λαφαζάνης | Βασίλειος | | | |
| 18 | Πάνος | Ιωακείμ | | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| Α/Α | Επίθετο | Όνομα |
|-----|-------------|----------|
| 1 | Δημητριάδης | Χρήστος |
| 2 | Ζιούπου | Άννα |
| 3 | Ζαβράκογλου | Άγγελος |
| 4 | Φυλαχτός | Χρήστος |
| 5 | Σιδέρης | Νικόλαος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. **Ιωακείμ Μελανδίνος**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. **Χρήστος Γκαρανάτσιος** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών κ. **Αθανάσιος Γεραντζής**.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. **Πάνος Ιωακείμ** αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

| | |
|-----------------------------|--|
| Αριθμός θέματος: 2ο έκτακτο | Διαβίβαση Αίτησης για έγκριση 3 ^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. Μελ. 153/12 |
| Αριθμός Απόφασης :372 | |

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά και την συναίνεση του κ. Δημάρχου και την ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την συζήτηση του θέματος πριν από την ημερήσια διάταξη λόγω του κατεπείγοντος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Ζαγγύλα ο οποίος τόνισε: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/17789/12-10-2015 έγγραφο της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 7-8-2015 αίτηση του αναδόχου Candia Erga Α.Τ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153/12, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 23η -10ου -2015, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι εφαρμόστηκαν οικονομικά μέτρα-δέσμευση κεφαλαίων που δυσχεραίνουν την προμήθεια των υλικών.

Υπάρχει και το με Αριθ. Πρωτ.: 3005/1-10-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ, που συνηγορεί στην έγκριση της παράτασης αυτής

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας δήλωσε ότι η παράταξη του μειοψηφεί επί του θέματος.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/17789/12-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 153/2012 του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: 3005/1-10-2015 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση-Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών- Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» αρ. μελ. 153/12 του αναδόχου Candia Erga Α.Τ.Ε., μέχρι την 23η -10ου -2015, χωρίς αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι εφαρμόστηκαν οικονομικά μέτρα-δέσμευση κεφαλαίων που δυσχεραίνουν την προμήθεια των υλικών.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφία ήτοι κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ, Ματθαίου Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ξάκης Ιωάννης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 372/2015

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 2-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ