

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 4/20.2.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΑΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος**, αν και προσκλήθηκε, και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Τσινάς	Αργύριος
2	Δέας	Παύλος	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Παπούλιος	Ιωάννης
4	Βορδός	Χρήστος	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ξάκης	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Ζιούπου	Άννα
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Χριστιανού	Αγγελική
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ζαβράκογλου	Άγγελος
9	Φυλαχτός	Χρήστος	23	Βασιλάκης	Αθανάσιος
10	Δημητριάδης	Χρήστος			
11	Σιδέρης	Νικόλαος			
12	Σαράντη	Μαρία			
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Γκλάβας	Γεώργιος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Κοντογιώργης	Δημήτριος
2	Λιόντας	Γεώργιος
3	Κανταράς	Αναστάσιος
4	Πάνος	Ιωακείμ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσιακιώρης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. **Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. **Κλαμούρης Νικόλαος**, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**.

Αριθμός θέματος:23ο	Έγκριση 6 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμόντα Δήμου Πολυγύρου, της υπ' αριθ. 95/11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αριθμός Απόφασης :65	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό**, ο οποίος τόνισε :«με την από 30-1ου-2015 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: **«Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011** κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι την 13<sup>η</sup>-07-2015**, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «Βάβδος» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης, και η έγκριση των παραπάνω τροποποιήσεων δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το πιο πάνω έργο έγινε στις **20/05/2013**.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, παρατάθηκε μια φορά σε τρεις επιπλέον μήνες, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **17/10/2013**.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **263.250,22 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%)**.

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο από την Τεχνική Υπηρεσία για το συμφέρον του έργου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/1079/9-2-2015 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση 6<sup>ης</sup> παρατάσεως προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011, μέχρι την 13-07-2015, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του **την από 30-1ου-2015 αίτηση του ανάδοχου ΕΡΓΟΒΕ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/1079/9-2-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

**Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ανθεμούντα, Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ.: 95/2011 κατά εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 13<sup>η</sup>-07-2015, λόγω του ότι στην περιοχή εκτέλεσης του έργου: «Βάβδος» (Πλατεία Αγ. Παρασκευής) κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της μελέτης σε σημαντικό τμήμα του έργου, λόγω ακαταλληλότητας των υλικών οδόστρωσης και η έγκριση των παραπάνω τροποποιήσεων δεν ολοκληρώθηκε ακόμη.**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 65/2015**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
Υπογραφή

**Τ Α Μ Ε Λ Η**  
Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα**  
**Πολύγυρος 10-3-2015**  
**Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**