

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της 17/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι οκτώ (28) του μηνός Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 17/23.8.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	18	Παρθενιώτης	Νικόλαος
2	Κυριάκου	Ιφιγένεια	19	Ευαγγελινός	Δημήτριος
3	Λιόντας	Γεώργιος	20	Μπάτσιος	Αστέριος
4	Σαράντη	Μαρία			
5	Ζούνη	Στέλλα			
6	Αβέρης	Αθανάσιος			
7	Πλιάκος	Αστέριος			
8	Σοφοτάσιος	Χρήστος			
9	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος			
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος			
11	Χλιούμης	Ανδρέας			
12	Δημητριάδης	Χρήστος			
13	Μπογδάνος	Κων/νος			
14	Σιμώνης	Ιωάννης			
15	Λαφαζάνης	Βασίλειος			
16	Καπλάνης	Θωμάς			
17	Γκολής	Γεώργιος			

ΑΠΟΝΤΕΣ :

1	Βαγιωνάς	Αθανάσιος
2	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Βορδός	Χρήστος
4	Δήμητσας	Δημήτριος
5	Λακρός	Αλέξανδρος
6	Πύρρος	Ιωάννης
7	Σταμούδης	Ελευθέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 15^ο	Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου με αριθ. Μελ. 124/2010 και τίτλο: “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου”
Αριθμός Απόφασης : 342	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 15^ο θέμα, ανέφερε: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/16490/6-8-2012 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην αίτηση του αναδόχου *Γεωργίου Εμμανουήλ* του έργου “**Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου**» της υπ' αριθ.

124/2010 μελέτης, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31^η -12^{ου} -2012, με αναθεώρηση, εξαιτίας της διακοπής εργασιών. Συνεχίζετε η διακοπή εργασιών μέχρι και την αποπληρωμή του 2ου λογαριασμού με απόφαση (Αρ. Πρωτ. :Φ 6στ/3417) του Δήμου Πολυγύρου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/16490/6-8-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. Μελ. 124/2010 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου “Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης νέου οικισμού Παλαιοκάστρου» της υπ' αριθ. 124/2010 μελέτης, μέχρι την 31^η -12^{ου} -2012, με αναθεώρηση, εξαιτίας της διακοπής εργασιών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 342/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Πολύγυρος 3-9-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ