

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 8/11.4.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Δημητρίου Ζαγγίλα**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Λαφαζάνης	Βασίλειος
2	Γκλάβας	Γεώργιος	16	Σιμώνης	Ιωάννης
3	Παπανικολάου	Ευτυχία	17	Βαγιονάς	Αθανάσιος
4	Κυριάκου	Ιφιγένεια	18	Πλιάκος	Αστέριος
5	Λιόντας	Γεώργιος	19	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Σαράντη	Μαρία	20	Χλιούμης	Ανδρέας
7	Ζούνη	Στέλλα	21	Γκολής	Γεώργιος
8	Λακρός	Αλέξανδρος	22	Πύρρος	Ιωάννης
9	Σοφοτάσιος	Χρήστος	23	Σταμούδης	Ελευθέριος
10	Βουλγαράκης	Χρυσόστομος	24	Βορδός	Χρήστος
11	Δημητριάδης	Χρήστος	25	Ευαγγελινός	Δημήτριος
12	Κοντογιώργης	Δημήτριος	26	Μπάτσιος	Αστέριος
13	Μπογδάνος	Κων/νος	27	Παρθενιώτης	Νικόλαος
14	Καπλάνης	Θωμάς			

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε η **κ. Ρόκου Άννα**, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Αριθμός θέματος:60	Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11
Αριθμός Απόφασης :108	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ζαγγίλας Δημήτριος**, εισηγούμενος το 6ο θέμα, τόνισε τα εξής: «καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση σχετικά με την από 4/02/2014 αίτηση του αναδόχου **ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.** του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την **19-5-2014, χωρίς αναθεώρηση.**

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου με το με Αριθ. Πρωτ.: 1996/4-3-2014 έγγραφό της συνηγορεί για την ανωτέρω παράταση 90 ημερών και μας γνωρίζει ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος ευσταθούν καθώς :

- α) –κατά 8 ημέρες, διότι υπήρξαν 8 ημέρες υποχρεωτικών αργιών,
- β) κατά 24 ημέρες, λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών

γ) κατά 58 ημέρες, λόγω του ότι κατά το στάδιο των εκσκαφών βρέθηκαν βραχώδεις σχηματισμοί σημαντικής σκληρότητας και όγκοι μεγάλου μεγέθους οι οποίοι ήταν απαραίτητο να καθαιρεθούν και να απομακρυνθούν από το χώρο του έργου.

Έχει χορηγηθεί έγκριση της εν λόγω παράτασης με το με αριθμό πρωτοκόλλου 613/14-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ.-ΕΕΤΑΑ Α.Ε..

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν **8** μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **19/2/2014**».

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από 4-2-2014 αίτηση του αναδόχου **ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.**, την υπ' αρ. μελ. **88/2011** του έργου, το με Αριθ. Πρωτ.: **1996/4-3-2014** έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Ριζών Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 88/11, συνολικής προθεσμίας 90 ημερών , μέχρι την 19/5/2014, χωρίς αναθεώρηση του αναδόχου ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 108/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 25 -4-2014
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ