

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της 15/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ενάτη (29η) του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε **τακτική δημόσια συνεδρίαση** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 15/24.8.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι **παρίσταται** ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

| Α/Α | Επίθετο | Όνομα | Α/Α | Επίθετο | Όνομα |
|-----|--------------|-------------|-----|----------|---------|
| 1 | Ζαγγίλας | Δημήτριος | 15 | Χλιούμης | Ανδρέας |
| 2 | Γκλάβας | Γεώργιος | 16 | | |
| 3 | Βορδός | Χρήστος | 17 | | |
| 4 | Κυριάκου | Ιφιγένεια | 18 | | |
| 5 | Λιόντας | Γεώργιος | 19 | | |
| 6 | Σαράντη | Μαρία | 20 | | |
| 7 | Ζούνη | Στέλλα | 21 | | |
| 8 | Λακρός | Αλέξανδρος | 22 | | |
| 9 | Σοφοτάσιος | Χρήστος | 23 | | |
| 10 | Βουλγαράκης | Χρυσόστομος | 24 | | |
| 11 | Παπανικολάου | Ευτυχία | 25 | | |
| 12 | Κοντογιώργης | Δημήτριος | 26 | | |
| 13 | Μπάτσιος | Αστέριος | 27 | | |
| 14 | Πλιάκος | Αστέριος | | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

| | | |
|----|-------------|------------|
| 1 | Δημητριάδης | Χρήστος |
| 2 | Πύρρος | Ιωάννης |
| 3 | Παρθενιώτης | Νικόλαος |
| 4 | Πιτσιόρλας | Αστέριος |
| 5 | Ευαγγελινός | Δημήτριος |
| 6 | Μαραγκός | Λιονύσιος |
| 7 | Γκολός | Γεώργιος |
| 8 | Αβέρης | Αθανάσιος |
| 9 | Βαγιωνάς | Αθανάσιος |
| 10 | Λαφαζάνης | Βασίλειος |
| 11 | Σταμούδης | Ελευθέριος |
| 12 | Καπλάνης | Θωμάς |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο κ. **Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

| | |
|-----------------------|---|
| Αριθμός θέματος:9ο | Έγκριση αίτησης για 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: <i>«Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου»</i> της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο |
| Αριθμός Απόφασης :222 | |

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 9ο θέμα, ανέφερε: «με την από 22-5ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος Κ/ξία: **Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης**, παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του έργου:

«**Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου**» της υπ' αρ. μελέτης **129-11** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο **κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30^η-9^{ου}-2014.**

Σχετικά μας αναφέρουμε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο **Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης**, για το πιο πάνω έργο έγινε στις **28/2/2013**.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν **120 (εκατόν είκοσι)** ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **27/6/2013**.

Στις 25-06-2013 υποβλήθηκε 1^η αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **27^η-9-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 12365 της 25/6/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 309/13 Απόφαση Δ. Σ..

Στις 20-09-2013 υποβλήθηκε 2^η αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **30^η-12-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 19161 της 11/10/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 434/13 Απόφαση Δ. Σ..

Στις 30-12-2013 υποβλήθηκε 3^η αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **30^η-5-2014** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 25910 της 30/12/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 520/13 Απόφαση Δ. Σ.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **151.946,51 €** (πλέον Φ.Π.Α. 23%)

Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/9183/28-05-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου**» της υπ' αρ. μελέτης **129-11** μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο **κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30^η-9^{ου}-2014**, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του **την από 22-5ου-2014 αίτηση του ανάδοχου Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/9183/28-05-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**, και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο κατά 123 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30^η-9^{ου}-2014, χωρίς Αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 222/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

Τ Α Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 2-10-2014

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΑΛΑΣ