

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. **18/14.10.2014** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ιωάννη Σιμώνη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Ζαβράκογλου	Άγγελος
2	Δέας	Παύλος	16	Τσινάς	Αργύριος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Βασιλάκης	Αθανάσιος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Κανταράς	Αναστάσιος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Παπούλιος	Ιωάννης
6	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	20	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ματέας	Γεώργιος	21	Ματθαίου	Αθανάσιος
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22	Ξάκης	Ιωάννης
9	Λιόντας	Γεώργιος	23	Ζιούπου	Άννα
10	Κοντογιώργης	Δημήτριος	24	Χριστιανού	Αγγελική
11	Σιδέρης	Νικόλαος	25	Δημητριάδης	Χρήστος
12	Σαράντη	Μαρία	26	Πάνος	Ιωακείμ
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Φυλαχτός	Χρήστος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Γκλάβας	Γεώργιος
---	---------	----------

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Πραβίτα Γ. Μαρία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε ο **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο **κ. Εμμανουήλ Σειράς**, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξίαρχη **κ. Φωτεινή Μπόλματη** και ο **κ. Σαραφίδης Αναστάσιος**, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι **κ.κ. Δέας Παύλος** και **Λιόντας Γεώργιος** αποχώρησαν μετά την συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας της συνεδρίασης.

Αριθμός θέματος:14ο	Αίτηση για έγκριση 5 <sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσης έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης :279	

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Ιωάννης Σιμώνης**, εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο **κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος τόνισε: «με την από 12-9ου-2014 αίτησή του, ζητά ο ανάδοχος **Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης**, 5<sup>η</sup> παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεώς του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30<sup>η</sup>-12<sup>ου</sup>-2014.

Η υπογραφή Σύμβασης του Δήμου Πολυγύρου με την Ανάδοχο **Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης**, για το πιο πάνω έργο έγινε στις 28/2/2013.

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου ήταν **120 (εκατόν είκοσι)** ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλ. το έργο έπρεπε να περαιωθεί στις **27/6/2013**.

- Στις 25-06-2013 υποβλήθηκε 1<sup>η</sup> αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **27<sup>η</sup>-9-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 12365 της 25/6/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 309/13 Απόφαση Δ. Σ..

- Στις 20-09-2013 υποβλήθηκε 2<sup>η</sup> αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **30<sup>η</sup>-12-2013** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 19161 της 11/10/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 434/13 Απόφαση Δ. Σ..

- Στις 30-12-2013 υποβλήθηκε 3<sup>η</sup> αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **30<sup>η</sup>-5-2014** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 25910 της 30/12/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 520/13 Απόφαση Δ. Σ.

- Στις 22-05-2014 υποβλήθηκε 4<sup>η</sup> αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσεως του μέχρι την **30<sup>η</sup>-9-2014** που διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. φ6στ/9183/28-05-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πολυγύρου υπ' όψιν Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 222/2014 Απόφαση Δ. Σ.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση ήταν **151.946,51 €** (πλέον Φ.Π.Α. 23%) .

#### **Η παράταση χορηγείται χωρίς Αναθεώρηση.**

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/16791/22-09-2014 έγγραφό της συναινεί στην χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «**Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου**» της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την **30<sup>η</sup>-12<sup>ου</sup>-2014**, διότι οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος για την αιτούμενη παράταση ευσταθούν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την από **12-9ου-2014 αίτηση του ανάδοχου Κ/ξία: Παυλίδης Κωνσταντίνος – Παπαγιαννόπουλος Αριστομένης, το με Αριθ. Πρωτ.: φ6στ/16791/22-09-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, και μετά από διαλογική συζήτηση**

### **Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ. Κ. Βραστάμων, Δήμου Πολυγύρου» της υπ' αρ. μελέτης 129-11 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμο κατά 92 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 30<sup>η</sup>-12<sup>ου</sup>-2014, με Αναθεώρηση.**

**Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα και ελάχισσα μειοψηφία**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 279/2014**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Υπογραφή**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 4-11-2014  
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ**