

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 6/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή ογδόη (28^η) του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 6/24.4.2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Αναστάσιος	Αναστάσιος
2	Λακρός	Αλέξανδρος	16	Παπούλιος	Παπούλιος
3	Σιμώνης	Ιωάννης	17	Λαφαζάνης	Βασίλειος
4	Βορδός	Χρήστος	18	Τσινάς	Αργύριος
5	Ζούνη	Στέλλα	19	Ματθαίου	Αθανάσιος
6	Κοντογιώργης	Δημήτριος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Ματέας	Γεώργιος	21		
8	Σαράντη	Μαρία	22		
9	Δημητριάδης	Χρήστος	23		
10	Ζαβράκογλου	Άγγελος	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Λιόντας	Γεώργιος	26		
13	Σιδέρης	Νικόλαος			
14	Κανταράς	Κανταράς			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
2	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Βασιλάκης	Αθανάσιος
4	Λέας	Παύλος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Ξάκης	Ιωάννης
7	Ζιούπου	Άννα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ορμύλιας **κ. Αναστάσιος Σαραφίδης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **κ. Νικόλαος Κλαμούρης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης **κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης**

Αριθμός θέματος : 3 ^ο	Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 31/2015
Αριθμός Απόφασης : 129	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου **κ. Μαρία Σαράντη**, εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο **κ. Δημήτριο Ζαγγίλα**, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «με το υπ' αριθ. φ.6στ/3805/6-4-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην

από 4/4/2017 αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 31/2015, για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 30η-6ου-2017 ΜΕ αναθεώρηση, καθώς ο Ανάδοχος αναμένει οδηγίες για κάποιες εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν (π.χ. ζημιές στην ηλεκτρομηχανολογική υποδομή που προκλήθηκαν λόγω του παγετού) και τις οποίες εκκρεμεί η έγκριση σχετικού ΑΠΕ. Επίσης οι καιρικές συνθήκες ήταν αποτρεπτικές για την εκτέλεση των εργασιών, ιδιαίτερα για τις εργασίες στη στέγη του κτιρίου, τουλάχιστον για άνω των τριάντα ημερών. Τέλος σημαντική δυσκολία για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της στέγης εισάγει η συνεχής χρήση του γηπέδου όλο το προηγούμενο διάστημα έως και τέλος Μαΐου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/3805/6-4-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 31/2015 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Πολυγύρου» με αρ. μελέτης 31/2015 της αναδόχου εταιρίας ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε, μέχρι την 30η -6ου-2017, ΜΕ αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 129/2017

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 2-5-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ